



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1.067.063/2019	<b>GESTOR</b> MINISTÉRIO DA CIDADANIA	<b>PROGRAMA</b> Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> CONTRATO DE REPASSE	<b>OBJETO</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA/RS
--------------------------------------	--	---	---	--

<b>PROponente / Tomador</b> MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SAGRADA FAMÍLIA/RS	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> LINHA ENCRUZILHADA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
---	---	--	--

<b>DATA BASE</b> mar-20	<b>DESON.</b> Sim	<b>LOCALIDADE DO SINAPI</b> Porto Alegre / RS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIE SPORTIVA	<b>BDI 1</b> 29,00%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>
----------------------------	----------------------	--	---	------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>	<b>273.431,55</b>	Parcela (%)	15,81%	16,79%	13,09%	23,11%	6,55%	24,65%		
			Parcela (R\$)	43.236,57	45.905,77	35.804,98	63.197,10	17.897,55	67.389,58		
			Acumulado (%)	15,81%	32,60%	45,70%	68,81%	75,35%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	43.236,57	89.142,34	124.947,32	188.144,42	206.041,97	273.431,55		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.239,71	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.239,71							
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.148,24	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.148,24							
3.	FUNDAÇÃO	47.459,41	Parcela (%)	65,00%	35,00%						
			Acumulado (%)	65,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	30.848,62	47.459,41						
4.	SUPERESTRUTURA	65.099,96	Parcela (%)	0,00%	45,00%	55,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	45,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	29.294,98	65.099,96					
5.	COBERTURA	63.197,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	63.197,10				
6.	FECHAMENTO OITÕES	3.648,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,03			
7.	PAVIMENTAÇÃO	56.468,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.468,02		
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.249,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,52			
9.	EQUIPAMENTOS	10.014,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,39		
10.	PPCI	907,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,17		

**Local**  
03 de julho de 2020  
**Data**

**Nome:** ARIANO ALEX GIACOMINI  
**Título:** ENGENHEIRO CIVIL  
**CREA/CAU** CREA/RS 22.9778  
**ART/RRT:** 10703045

**Nome:** MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS  
**Título:** Prefeito Municipal  
**CREA/CAU**  
**ART/RRT:**