



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.065.513-26/2019	GESTOR MINISTÉRIO DA CIDADANIA	PROGRAMA Esporte, Cidadania e Desenvolvimento	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SAGRADA FAMÍLIA		MUNICÍPIO / UF SAGRADA FAMÍLIA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO LINHA ARDENGUI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				
DATA BASE mar-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIE SPORTIVA	BDI 1 29,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	273.431,55	Parcela (%)	10,61%	22,00%	13,09%	23,11%	6,55%	24,65%		
			Parcela (R\$)	28.998,74	60.143,60	35.804,98	63.197,10	17.897,55	67.389,58		
			Acumulado (%)	10,61%	32,60%	45,70%	68,81%	75,35%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	28.998,74	89.142,34	124.947,32	188.144,42	206.041,97	273.431,55		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.239,71	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	7.239,71							
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.148,24	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.148,24							
3.	FUNDAÇÃO	47.459,41	Parcela (%)	35,00%	65,00%						
			Acumulado (%)	35,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	16.610,79	47.459,41						
4.	SUPERESTRUTURA	65.099,96	Parcela (%)	0,00%	45,00%	55,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	45,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	29.294,98	65.099,96					
5.	COBERTURA	63.197,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	63.197,10				
6.	FECHAMENTO OITÕES	3.648,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,03			
7.	PAVIMENTAÇÃO	56.468,02	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.468,02		
8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.249,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.249,52			
9.	EQUIPAMENTOS	10.014,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,39		
10.	PPCI	907,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,17		

Local
03 de julho de 2020
Data

Nome: ARIANO ALEX GIACOMINI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA/RS 22.9778
ART/RRT: 10703045

Nome: MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS
Título: Prefeito Municipal
CREA/CAU
ART/RRT: